

data trasmissione: 01/09//2020

prot. n.: CBsts/ 20u/ Id/ 789

Il rapporto è stato inviato a:
michele.dimaio@comune.campobasso.it

da: sig. Luca d'Agnillo

destinatario: Comune di Campobasso
Area Operativa Sviluppo del Territorio

alla c.a.: dott. **Vincenzo De Marco**
geom. **Michele DI MAIO**

fax 0874 41 81 96

n. di pagg. 1

Servizi tecnici specialistici per il controllo dell'acquedotto comunale di Campobasso

RAPPORTO d'INTERVENTO

CONTROLLI DEGLI IMPIANTI DI CLORAZIONE

codice:

s737

richiesta d'intervento:	attività sistematiche preordinate e pianificate
rapporti di riferimento:	---
data di ultimazione dell'intervento:	24/08/2020
rete interessata:	Monteverde, Cese
localizzazione:	Sorgente Monteverde
allegati:	---

Rapporto di controllo della disinfezione dell'acqua della sorgente

MONTEVERDE

1 Cloro residuo in rete

Data/ora	24/08/2020 11:25
5 Punto di misura	Serbatoio Cese Comunale
Valore misurato [mg/l]	0.21

2 Stato iniziale dell'impianto di disinfezione

Soluzione di ipoclorito a piè di contenitore [n°taniche/litri]	8/160
Soluzione di ipoclorito nel contenitore [litri]	32
Dosaggio [spruzzi di soluzione per 100 litri d'acqua]	2.0 divide

3 Manutenzioni e controlli

Soluzione di ipoclorito aggiunta a piè di contenitore [n°taniche/litri]	---
Soluzione di ipoclorito aggiunta al contenitore [tanica/litri]	1/20
Pulizia della lancia di iniezione	Si
Pulizia del contenitore	---
Controllo dei raccordi idraulici e dei tubi di aspirazione e mandata	Si
Altre manutenzioni	

4 Stato finale dell'impianto al termine dell'intervento

Soluzione di ipoclorito a piè di contenitore [n°taniche/litri]	7/140
Soluzione di ipoclorito nel contenitore [litri]	52
Dosaggio [spruzzi di soluzione per 100 litri d'acqua]	2.0 divide

5 Annotazioni

Il responsabile del controllo e manutenzione	L. D'Agnillo
--	--------------